

## Bestyrelsesmøde

### Deltagere:

Jan M. Bundgaard, Kristoffer Kreinøe, Pia Johansson, Ulrich A. Mortensen.

### Afbud:

Jim Schultz (Bimmer), Helle Sindahl, Silvia Petersen.

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

#### 2. Orientering

##### 1. Formand

- Der skal lejes en lift til nedtagning af antenner samt reparation af tagrender og nedløbsrør. Bliver dog først når fjernvarme projektet er færdigt.
- Kontakten med frisøren er ved at blive underskrevet. Udbedringerne i gang med at blive lavet ift. aftalen.
- Har skrevet til kommunen vedrørende en mulig ændring af krydset til kanalvej. Kommunen har ikke vendt tilbage.

##### 2. Næstformand

##### 3. Kassereren

- Har holdt møde med Rambøll og Zacho Lind vedrørende fjernvarmen samt anlæggelse af nyt slidlag asfalt. Vi blev gjort opmærksom på, at vejen langs Toftevang er i så dårlig stand, at det ikke er nok kun at lægge et nyt slidlag på vejen. Der skal laves ny vejkasse, gab og slidlag. Er ved at indhente tilbud på dette. Det betyder dog at der vil gå lidt længere tid inden der bliver lagt nyt asfalt.
- De hvide kantstene i Toftevang er slidte eller ødelagte. Så der kommer nye kantsten af granit de steder hvor det giver mening. Resten af stederne bliver der lagt asfalt. Langs blok 3 bliver asfalten fjernet langs muren og lagt nyt

fortov. Foran dørene ved blok 3 bliver der en kant af brosten, så man kan komme op til døren med f.eks. en rollator.

- Det er kommet nye parkeringskort til garagerne mellem blok 3-4.
- De altanplader som var i stykker er blevet udskiftet.
- Har talt med Engelgård VVS vedrørende udskiftning af indreguleringsventiler. Der er kommet nye regler på området, så det er blevet sværere at få tilskud. Det er derfor besluttet at se tiden lidt an.
- De nye hoveddøre bliver med to glaspartier, det nederste af matteret glas. Farven bliver det samme som vinduerne. Der er ikke plads til at postkasserne kan være i dørpartiet. Så postkasserne bliver foreløbig hvor de er.
- De nye kældervinduer bliver flaskegrønne. Projektet forventes færdig i slutningen af oktober.

4. Sekretæren

5. Bestyrelsesmedlem

- Hulfursisolering afventer at fjernvarme projektet bliver færdigt. Man er blevet i tvivl om hvilke slags bindere der er i muren, så det skal undersøges inden man går i gang. Det har indflydelse på hvilken slags isolering man bruger.

6. Suppleanter

### **3. Hegn mod Lagkagehuset /Jan**

- Hegnet ind mod lagkagehuset skal laves, da det er i stykker nogle steder. Vil foreslå Lagkagehuset at det bliver et plankehegn som males flaskegrøn. Vil også foreslå at hegnet laves lige uden en stensætning.

### **4. Hegn mod Sognegården /Jan**

- Resultatet er ikke blevet som ønsket og man kan ikke blive enig med leverandøren. Det næste skidt bliver derfor syn og skøn.

### **5. Arbejdsdagen – hvordan gik det**

- Der var mødt 25 beboere op på arbejdsdagen. Der blev malet bagsiden samt siderne af skuret mellem blok 2-3. Der blev ordnet legeplads. Malet plantekasser ved blok 3. Fjernet graffiti ved skraldegården. Fejet blade i

kældernedgangene. Malet en væg i kælderen i blok 4 samt luge ukrudt ved blok 4.

**6. Eventuelt**

**Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. juni 2017, kl. 18.30.**

---

Jan M. Bundgaard (formand)

---

Jim Schultz (næstformand)

---

Kristoffer Kreinøe (kasserer)

---

Pia Johansson (sekretær)

---